

Checkliste zur Montage/ Inbetriebnahme

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. Gerne helfen Ihnen unsere Berater bei der Beantwortung.

1. Anschlussleitung von mindestens 5 x 2,5 mm²

vorhanden nicht vorhanden

2. RCD-Fehlerstromschutzschalter 25/40/63 A / 30 mA Typ A vorgeschaltet

vorhanden nicht vorhanden

3. 3-polige Sicherung 16 A als Absicherung der Anschlussleitung

vorhanden nicht vorhanden

4. Zählerleitung 16 mm² von der Zählervorsicherung bis zum Hauptschalter

vorhanden nicht vorhanden

5. Zählervorsicherung

SLS-Schalter NH-Sicherung

6. Durchbruch Hauswand notwendig

ja nein

Falls ja:

Anzahl Durchbrüche: _____

Dicke der Hauswand: _____ cm

7. Außendämmung der Fassade

ja nein

Bitte beachten Sie, dass eine Installation bei Außendämmung nur durchgeführt wird, wenn Sie eine Montageplatte an der Wand vorbereiten.

Sofern optionale Zusatzleistungen vom Käufer beauftragt werden, sind diese nicht Bestandteil des Kaufs und der Lieferung der Ladebox. Sie müssen gesondert beauftragt/abgeschlossen werden und sind separat zu vergüten.

